

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年08月21日

計画の名称	西川町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全）													
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	西川町													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、災害にも強い水環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		19	A	19	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	H24～27までの第1期西川町下水道長寿命化計画（西川浄化センター）における施設更新率を75%から100%に増加させる。 第1期西川町下水道長寿命化計画（西川浄化センター）における施設更新率 長寿命化計画による更新済みの機器類数（箇所）/長寿命化計画により更新すべき機器類数（箇所）	75%	100%	100%
2	第2期西川町下水道長寿命化計画（西川浄化センター）の策定率を0%から100%に増加させる。 処理場における第2期長寿命化計画策定率 長寿命化計画策定済みの処理場数（箇所）/長寿命化計画を策定すべき処理場数（箇所）	0%	100%	100%
3	第2期西川町下水道長寿命化計画（西川浄化センター）（平成29年度以降はストックマネジメント計画）において更新予定箇所の施設更新率を0%から100%に増加させる。 第2期西川町下水道長寿命化計画（西川浄化センター）（平成29年度以降はストックマネジメント計画）における施設更新率 長寿命化計画（ストックマネジメント計画）による策定済みの機器類数（箇所）/長寿命化計画（ストックマネジメント計画）により更新すべき機器類数（箇所）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	西川町	直接	西川町	終末処理場	改築	西川浄化センター改築・更新(電気計装設備)	監視制御設備	西川町						2		策定済	
	A07-002	下水道	一般	西川町	直接	西川町	終末処理場	改築	長寿命化計画策定	点検調査・検討業務	西川町						4		-	
	A07-003	下水道	一般	西川町	直接	西川町	終末処理場	改築	西川浄化センター改築・更新(水処理設備)	反応タンク設備	西川町						11		策定済	
	A07-004	下水道	一般	西川町	直接	西川町	終末処理場	改築	西川浄化センター改築・更新(電気計装設備)	監視制御設備	西川町						2		策定済	
												小計						19		
												合計						19		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本総合整備計画評価委員会で、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証し、その結果を踏まえて今後の整備計画を検討することとした。	令和2年度
	公表の方法
	町のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	第1期長寿命化計画における施設更新率、第2期長寿命化計画策定率及び第2期長寿命化計画（平成29年度以降はストックマネジメント計画）における施設更新率は、すべて100%となっており、計画どおり実施している。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後もストックマネジメント計画に基づき施設の点検調査及び改築更新を実施していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	第1期長寿命化計画における施設更新率	
	最終目標値	100%
2	第2期長寿命化計画策定率	
	最終目標値	100%
3	第2期長寿命化計画（平成29年度以降はストックマネジメント計画）における施設更新率	
	最終目標値	100%

防災・安全交付金

